

# 生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆同歌科技发展有限公司（加盖公章）

日期：2021年5月20日

项目名称	璧山区广普留家坡页岩矿			建设地点	重庆市璧山区广普镇柏杨村				
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆市璧山区发展和改革委员会 311227E503130826			水土保持方案审批(报备)机关、时间	璧山区水务局（璧山水务发〔2018〕203号）2018年11月12日				
项目征占地面积（hm <sup>2</sup> ）	3.23			水土流失防治责任范围（hm <sup>2</sup> ）	3.86				
项目挖方总量（万m <sup>3</sup> ）	0.96	填方总量（万m <sup>3</sup> ）	0.96	借方总量（万m <sup>3</sup> ）	0.00	弃方总量（万m <sup>3</sup> ）	0.96 用于绿化回填		
表土剥离量	1500m <sup>3</sup>			表土利用量	1500m <sup>3</sup>				
项目建设工期	2017年9月至2018年8月			水土保持设施建设工期	2017年10月至2020年2月				
项目规模和主要建设内容	工程实际占地面积共计为3.23hm <sup>2</sup> ，矿山生产能力为8.5万t/a。								
主要水土保持设施及工程量	表土剥离0.15万方，建设排水沟925m，沉沙池4座，栽植藤蔓什物450株，撒播草籽0.6hm <sup>2</sup> 。								
工程总投资（万元）	350		水土保持设施投资（万元）	48.11	缴纳水土保持补偿费（万元）	4.52			
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	82	土壤流失控制比	目标值	0.5	渣土防护率%	目标值	/
		完成值	82		完成值	0.5		完成值	95
	表土保护率%	目标值	/	林草植被恢复率%	目标值	92	林草覆盖率%	目标值	17
		完成值	100		完成值	92		完成值	24
自主验收情况	(一)项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全							<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	(二)建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求							<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	(三)水土保持设施后续管理、维护主体明确							<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
自主验收结论	合格								
市级水土保持专家签字	[Signature]		工作单位	重庆市智创水土保持科技发展有限公司		联系电话	15340376293		
水保设施设计单位意见： (加盖公章) 项目负责人：[Signature] 日期：2021.5.20	水保设施施工单位意见： (加盖公章) 项目负责人：[Signature] 日期：2021.5.20			水保设施监理单位意见： (加盖公章) 项目负责人：[Signature] 日期：2021.5.20					
水行政主管部门意见									

建设单位联系人：廖湘

联系电话（手机）：18680706605



扫描全能王 创建