

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆市璧山区粮食储备有限公司(加盖公章)

日期：2021.4.28

项目名称	重庆市璧山区粮食物流园项目一期			建设地点	重庆市璧山区河边镇同心村4组、盐井河村7组						
项目审批(核准、备案)机关、文号	2017-500227-59--01-009324 重庆市璧山区发展和改革委员会 璧发改(2017)192号			水土保持方案审批(报备)机关、时间	重庆市璧山区水利局 璧水发(2020)233号 2020年4月20日						
项目征占地面积(hm ²)	4.64			水土流失防治责任范围(hm ²)	4.64						
项目挖方总量(万m ³)	3.20	填方总量(万m ³)	1.20	借方总量(万m ³)	0	弃方总量(万m ³)	2.00				
表土剥离量	0			表土利用量	0						
项目建设工期	2018年11月~2020年1月			水土保持设施建设工期	2018年11月~2020年1月						
项目规模和主要内容	项目建设4栋粮食储备平房仓、机械库、管理用房、质检中心、制氮机房及相关配套设施,建筑面积11140.04m ²										
主要水土保持设施及工程量	主体工程区:对施工过程中产生的临时渣土及施工过程裸露区域布设彩条布覆盖,共计已布设5000m ² ;施工后期在场地内雨水管网建设653m,排水沟建设510m,场地四周景观绿化布置0.69hm ² 。施工营地区:施工前期在项目出入口设置车辆冲洗池1座;对施工过程中裸露区域布设彩条布覆盖,共计已布设1000m ² 。										
工程总投资(万元)	6137			水土保持设施投资(万元)	168.66		缴纳水土保持补偿费(万元)	6.50			
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度(%)	目标值	94	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	88		
		完成值	100		完成值	1.04		完成值	99.5		
	表土保护率%	目标值	/	林草植被恢复率%	目标值	95	林草覆盖率%	目标值	14		
		完成值	/		完成值	100		完成值	14.87		
自主验收情况	(一)项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要件要求建成,建设资料齐全						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	(二)建成的水土保持设施符合相关规范规程要求,能持续、安全、有效运行,符合交付使用要求						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	(三)水土保持设施后续管理、维护主体明确						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
自主验收结论	合格										
水土保持专家签字	[盖章]			工作单位	中煤科工集团			联系电话	(898399981)		
水保设施设计单位意见:	[盖章] 项目负责人: [签字] 日期: 2021.4.28			水保设施施工单位意见:	[盖章] 项目负责人: [签字] 日期: 2021.4.28			水保设施监理单位意见:	[盖章] 项目负责人: [签字] 日期: 2021.4.28		

建设单位联系人: [签字]

联系电话(手机): 15808084845

注:本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收。

本表一式陆份。水行政主管部门、园区管理机构、建设单位各贰份。



扫描全能王 创建