

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章) 重庆升森置业有限公司

日期: 2019.12.16

项目名称	秀湖馨岛国际社区 2-3 期项目			建设地点	璧山区碧泉街道黛山大道 560 号				
项目审批(核准、备案)机关、文号	重庆市璧山区发展和改革委员会 NO.0050901			水土保持方案审批(报备)机关、时间	重庆市璧山区水利局 2015 年 11 月 25 日				
项目征占地面积(hm ²)	4.36			水土流失防治责任范围(hm ²)	4.50				
项目挖方总量(万 m ³)	4.18	填方总量(万 m ³)	1.45	借方总量(万 m ³)	0	弃方总量(万 m ³)	2.73		
表土剥离量	0.87 万 m ³			表土利用量	0.87 万 m ³				
项目建设工期	2016 年 1 月至 2019 年 11 月			水土保持设施建设工期	2016 年 1 月至 2019 年 11 月				
项目规模和主要建设内容	本项目用地规划面积为 43551.59m², 约 4.36hm².总建筑面积 42015.10 m², 建筑密度为 24.66%, 容积率 0.75, 绿化率 39.62%, 停车位 140 个。居住户数 174 户, 居住人数 557 人。项目主要由 17 栋低层建筑, 1 栋公共建筑, 6 栋塔楼及地下车库组成。 本项目弃方全部运往秀湖边修建栈道时回填利用, 运距约 1.5km, 故本项目不另设置弃渣场。								
主要水土保持设施及工程量	工程措施: 表土剥离 0.87 万 m³, 表土回覆 0.87 万 m³, 排水管网 650m (主体设计); 植物措施: 乔灌木绿化 1.73hm² (主体设计); 临时措施: 车辆冲洗站 1 个 (主体设计), 临时覆盖 3400m², 临时排水沟 450m, 临时沉沙池 5 个, 装土编织袋填筑及拆除各 290 m³ (方案新增)。								
工程总投资(万元)	24000		水土保持设施投资(万元)		298.98	缴纳水土保持补偿费(万元)		8.72	
水土流失防治目标完成情况	扰动土地整治率%	目标值	95	水土流失总治理度%	目标值	90	土壤流失控制比	目标值	1.0
		完成值	100		完成值	100		完成值	1.0
	拦渣率%	目标值	95	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	22
		完成值	100		完成值	100		完成值	39.62
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全						☒ 是	☐ 否	
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求						☒ 是	☐ 否	
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确						☒ 是	☐ 否	
自主验收结论	合格								
水土保持专家签字	王莉		工作单位	重庆水利电力设计院		联系电话			13983802300
水土保持设施设计单位意见:	(加盖公章)		水土保持设施施工单位意见:		(加盖公章)		水土保持设施监理单位意见:		(加盖公章)
项目负责人:	日期:		项目负责人:		日期:		项目负责人:		日期:

建设单位联系人: 杨展

联系电话(手机): 19923222782

注: 本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收。本表一式陆份, 水行政主管部门、园区管理机构、建设单位各贰份。